

## 事業報告（市道 信太5号線の計画について）

平成29年度は、企画運営会議で決定した道路中心線に基づき、道路の縦横断測量を行い、用地幅を決定している。また、測量と併せて実施した予備設計では、道路排水やロードキル対策などについて企画運営会議でいただいた意見を踏まえ、基本的な方針を決定している。

### 企画運営会議で報告した主な内容

#### 第1回企画運営会議

- ・道路の排水計画について（公園敷地内に設置する流末位置について）
- ・ロードキル対策の基本的な方針について

#### 第2回企画運営会議

- ・堺南部地区の例を参考とした環境配慮について
- ・排水計画の修正（案）について（湧水湿地への影響を考慮した流末位置について）

#### 第3回企画運営会議

- ・道路の排水計画について（道路の縦横断勾配および集水面積を考慮した排水計画の検討について）

# 市道 信太5号線の計画（案）について

## 排水計画の概要

○現在、選定している流末位置はA～Fの6箇所。

○各流末が受持つ集水面積および雨水流出量は下記のとおり。

