

和泉市温水プール 改修内容一覧

年度	NO	工事名称	工事種別	工事期間	工事金額	工事概要
R3	1	和泉市温水プール プール槽緊急工事	建築	R3/09/21～R3/11/30	¥5,231,600	底面サンドクッション充填整地、底面接合部FRP補強
	2	和泉市温水プールろ過装置他改修工事	機械設備	R3/10/27～R4/03/04	¥22,049,500	経年劣化による、ろ過設備の更新工事 ・オーバーフロー用ろ過装置1基 更新 ・リフレッシュ用ろ過装置1基 更新 ・子供プール用電動5方弁1組 更新 ・ジャグジープール用電動5方弁1組 更新 ・総合制御盤1面 更新 ・自動塩素ユニット3台 更新 ・旧原液タンク2台 撤去 上記機器更新に伴う機械設備工事一式
R2	3	和泉市温水プール建物屋内構造改修工事	建築	R2/12/05～R3/03/08	¥2,051,500	濾過機室内梁改修工事、流水台防水改修工事
	4	和泉市温水プールタイル改修緊急工事	建築	R2/12/24～R3/03/31	¥2,618,000	内壁(タイル)の危険箇所の特定及び改修
	5	温水プールリターンヘッダー緊急取替他工事	機械設備	R2/4/10～R2/09/30	¥5,771,150	リターンヘッダー、膨張配管等の改修
H31	6	和泉市温水プール空調設備改修工事	機械設備	H31/9/21～H31/12/27	¥14,063,500	空調機等改修 冷却塔(30Rt)1台取替 水冷式パッケージエアコン(22.4kW)1台取替 水冷式パッケージエアコン(45.0kW)1台取替 GHP室外機(冷:35.5kW,暖:40.0kW)1台取替 GHP室内機カセット形(冷:5.6kW,暖6.3kW)4台取替 GHP室内機カセット形(冷:9.0kW,暖10.0kW)1台取替 上記に伴う空調・衛生・電気・建築工事一式
	7	温水プール受水槽緊急改修工事	機械設備	H31/07/25～H31/09/30	¥3,597,350	受水槽緊急改修 ・内部梁材交換 ・内部ライニング工法補修 ・電極関係及びタンク内補給水部品等取替
	8	温水プール熱交換器等緊急改修工事	機械設備	R2/01/07～R2/03/31	¥9,307,100	熱交換器、熱源配管、バルブ等取替工事に係る一式
H30	9	和泉市温水プール受変電設備改修工事	電気設備	H30/12/15～H31/03/08	¥4,975,560	既存受変電設備の年次点検不適合機器の改修工事。 ・断路器の撤去新設 ・高圧真空遮断器の撤去新設 ・トランスの撤去新設 3φ150kVA×1台 3φ100kVA×1台 1φ100kVA×1台 ・ブレーカー計24個の撤去新設
H29	10	和泉市温水プールらせん階段他改修工事	建築	H30/02/07～H30/03/28	¥2,729,160	らせん階段補修の上、塗装改修工事。ろ過機室の天井梁露筋部分、補修工事。
	11	和泉市温水プール高圧ケーブル緊急改修工事	電気設備	H29/04/17～H29/05/16	¥1,712,260	高圧ケーブル 撤去・新設 上記に伴う電気設備工事一式
	12	和泉市温水プール更衣室空調機取替工事	機械設備	H29/12/16～H30/02/28	¥3,434,400	男子更衣室系統 水冷式パッケージエアコン 1組 取替え 上記に伴う機械設備・電気設備工事 他一式
	13	和泉市温水プール高圧気中負荷開閉器設備工事	電気設備	H29/01/31～H30/03/30	¥1,900,800	構内第1柱・新設 高圧気中負荷開閉器・新設 既設高圧ケーブルの部分改修 上記に伴う電気設備工事一式
H28	14	和泉市温水プール塩素タンク改修工事	機械設備	H28/01/21～H29/03/31	¥6,201,360	薬注タンク撤去新設×3基 薬注ポンプ撤去新設×4基 原液タンク1000L新設×2基 上記に伴う機械設備、電気設備工事他一式
	15	和泉市温水プールポンプ取替工事	機械設備	H28/12/29～H29/03/10	¥3,217,320	スライダー用ポンプ7.5kW スリットウォール用ポンプ5.5kW 大プール用ジェットポンプ2.2kW 給湯加熱系統ポンプ1.5kW 熱源ポンプ7.5kW 上記に伴う機械設備、電気設備工事他一式
H27	16	和泉市温水プール機械設備改修工事	機械設備	H27/9/25～H27/11/16	¥7,571,880	・観覧コーナー GHP 室内機[天吊形](冷9.0kW)2台取替、室外機(冷18.0kW)1台取替 ・トレーニング室 GHP 室内機[天井カセット形](冷5.6kW)6台、(冷2.2kW)1台取替、室外機(冷35.5kW)1台取替 ・ろ過ポンプ(1340L/min,揚程21m,3φ200V,11kW)1台取替 上記に伴う電気・空調設備、建築工事他一式
H26	17	和泉市温水プール高圧受変電設備改修工事	電気設備	H26/12/3～H27/1/13	¥1,304,640	受変電設備改修工事
	18	和泉市温水プール消防設備改修工事	機械設備	H26/12/3～H27/1/16	¥1,940,760	・消防設備機器改修工事 消火栓ボックス3台取替 誘導灯設備6台取替 消火用呼水機1台取替
H24	19	和泉市温水プール給湯配管改修工事	機械設備	H24/12/15～H25/3/14	¥5,728,800	給湯配管 銅管(総延長214m)及び配管炭素鋼管(総延長79m)を撤去し、HT管(総延長293m)に取り替える。その他本工事に伴う給湯設備工事他一式