

別紙4 リスク分担表（案）

事業段階	リスクの種類	番号	リスクの内容	負担者		
				市	事業者	
共通	入札説明書リスク	1	入札説明書等の誤り及び内容の変更に関するもの	○	－	
	契約リスク	2	市議会の議決を得られないことによる契約締結の遅延・中止	△ ※1	△ ※1	
		3	上記以外の市の責めに帰すべき事由による契約締結の遅延・中止	○	－	
		4	事業者の責めに帰すべき事由による契約締結の遅延・中止	－	○	
		制度関連リスク	法令変更リスク	5	本事業に直接関係する法令変更、新たな規制立法の成立	○
	6			上記以外の法令の変更	－	○
	税制変更リスク		7	消費税の範囲及び税率変更に関するもの	○	－
			8	建物所有に関する税制の新設及び変更に関するもの（建替住宅等の市への所有権移転前）	－	○
			9	事業に直接的影響を及ぼす税制の新設及び変更に関するもの	○	－
			10	上記以外の税制の変更	－	○
	許認可リスク		11	業務の実施に関して事業者が取得すべき許認可の取得が遅延又は取得できなかった場合	－	○
			12	事業管理者として市が取得すべき許認可の取得が遅延又は取得できなかった場合	○	－
	政策変更リスク		13	政策変更（事業の取りやめ、その他）等による事業への影響	○	－
	社会リスク	住民対応リスク	14	施設の設置自体に関する近隣住民の反対運動、訴訟、要望などへの対応	○	－
			15	上記以外の近隣住民の反対運動、訴訟、要望、苦情などへの対応	－	○
		環境問題リスク	16	事業者が行う業務に起因する環境問題（騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害等）に関する対応	－	○
		第三者賠償リスク	17	事業者の責めに帰すべき事由により第三者に与えた損害の賠償	－	○
			18	市の責めに帰すべき事由により第三者に与えた損害の賠償	○	－
	不可抗力リスク	19	市及び事業者のいずれの責にも帰すことができず、また、計画段階において想定し得ない暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、落雷などの自然災害、及び、戦争、暴動その他の人為的な事象による施設の損害によるもの。	○ ※2	△ ※2	
	債務不履行リスク	20	市の債務不履行による中断・中止	○	－	
		21	事業者の債務不履行による中断・中止	－	○	

※ ○：リスクの負担者又は、主たるリスクの負担者      △：従たるリスクの負担者

事業段階	リスクの種類		番号	リスクの内容	負担者	
					本市	事業者
共通	経済リスク	資金調達リスク	22	施設整備に必要な資金の確保（事業者負担）	－	○
		金利変動リスク	23	金利の変動	－	○
		物価変動リスク	24	物価変動によるコストの変動	△ ※3	○ ※3
整備業務	用地リスク	用地確保リスク	25	事業用地の確保の遅延、若しくは、確保できなかったことによる計画変更及び工期延長等	○	－
			26	建設に係る仮設、資材置場の確保に関するもの	－	○
		用地瑕疵リスク	27	事業用地の土壌汚染、地中障害物などによる計画変更及び工期延長、追加費用等	○ ※4	△ ※4
		測量・調査リスク	28	本市が実施した測量・調査に不備があった場合	○	－
			29	事業者が実施した測量、調査に不備があった場合	－	○
	計画リスク	設計リスク	30	事業者の提案内容、判断の不備若しくは、事業者による開発の影響によるもの	－	○
		計画変更リスク	31	本市の提示条件・指示の不備、要望による設計・施工条件の変更によるもの	○	△ ※5
	工事リスク	工事費増加リスク	32	本市の責めに帰すべき事由による工事費の増加	○	－
			33	事業者の責めに帰すべき事由による工事費の増加	－	○
		工期遅延リスク	34	本市の責めに帰すべき事由により、契約期日までに工事・手続が完了しない場合	○	－
			35	事業者の責めに帰すべき事由により、契約期日までに工事・手続が完了しない場合	－	○
	工事監理リスク	36	工事監理の不備により、工事内容、工期などに不具合が発生した場合	－	○	
	要求水準等未達リスク	37	施設完成後の検査で要求水準及び提案内容に不適合の部分、施工不良部分が発見された場合	－	○	
	支払遅延・不能リスク	38	本市から事業者への業務の対価の支払い遅延、支払い不能があった場合	○	－	
	施設瑕疵リスク	39	施設の瑕疵が発見された場合及び瑕疵により施設の損傷等が発生した場合	－	○ ※6	
入居者等移転支援業務	入居者等の要望、苦情リスク	40	事業者の業務に関するもの	－	○	
		41	上記以外のもの	○	－	
	個人情報管理リスク	42	事業者の管理する個人情報に関するもの	－	○	
		43	上記以外のもの	○	－	
	要求水準等未達成リスク	44	事業者が行う入居者等移転支援業務が要求水準及び提案内容に達していない場合	－	○	

※ ○：リスクの負担者又は、主たるリスクの負担者      △：従たるリスクの負担者

事業段階	リスクの種類	番号	リスクの内容	負担者	
				市	事業者
入居者等移転支援業務	期間変更リスク	45	入居者等の事由による業務期間の変更、事業終了の遅延	○	—
		46	本市の指示及び本市の責めに帰すべき事由による業務期間の変更、事業終了の遅延	○	—
		47	事業者の事由による業務期間の変更、事業終了の遅延	—	○
	費用増大リスク	48	入居者等の事由による入居者等移転支援業務に要する費用の増大	○	
		49	本市の指示及び本市の責めに帰すべき事由による入居者等移転支援業務に要する費用の増大	○	—
		50	事業者の事由による入居者等移転支援業務に要する費用の増大	—	○

※ ○：リスクの負担者又は、主たるリスクの負担者     △：従たるリスクの負担者

- (※1) 市議会の議決が得られないことにより契約締結が遅延・中止した場合、それまでにかかった本市、事業者（落札者）の費用は、それぞれの負担とする。ただし、事業者の構成企業が入札参加者の備えるべき参加資格要件を欠いたことにより、市議会の議決が得られなかった場合、本市、事業者（落札者）の費用は、事業者の負担とする。
- (※2) 自然災害や公衆衛生上の事態などの不可抗力事由により、本市に追加費用その他損害が発生した場合、本市は事業者に損害賠償請求を行わないこととし、事業者に追加費用その他損害が生じた場合又は、第三者に損害が発生し本市又は事業者において当該第三者に対して責任を負うべき場合は、一定の金額までを事業者の負担、それを超えるものについては本市の負担とする。より詳細な負担方法については、設計施工契約書（案）において提示する。
- (※3) 物価変動に一定程度の下降又は上昇があった場合、一定調整する。物価変動の起点日は、入札公告日を予定しているが、具体的な調整方法については、設計施工契約書（案）において提示する。
- (※4) 事業者が整備施設の整備のために必要な地質調査等の事前調査を行った結果、土地の瑕疵が発見された場合、本市は、当該瑕疵の除去修復に起因して事業者に発生した合理的な追加費用を負担する。ただし、事業者による事前調査の不備、誤謬があり、かつ、そのために土地の瑕疵を発見することができなかった場合、上記の費用は事業者が負担するものとする。
- (※5) 本市の提示資料等と現場に相違がある場合は、事業者は本市に相違内容を通知し、必要な協議を行った上で、原則として現場の状況に応じて施工するものとし、この場合において、事業者による調査に不備等があり、これにより障害を発見できずに追加費用が生じた場合、及び、損害が発生した場合には事業者の責任とし、それ以外の場合には本市が合理的な範囲で追加費用を負担する。
- (※6) 施設の瑕疵及び瑕疵による損害については、瑕疵担保期間内に明らかになったものについては事業者の責任と費用負担で補修又は損害を賠償するものとする。瑕疵担保期間は完成引渡（完工確認通知）後躯体2年、設備1年を基本として、詳細は設計施工契約書（案）において提示する。